



Noregs  
vassdrags- og  
energidirektorat

Seimsdal Kraft AS  
Postboks 14  
6882 ØVRE ÅRDAL

29 OKT. 2010

Vår dato:

Vår ref.: NVE 201001950-6 rv/rho

Arkiv: 317 /074

Dykkar dato:

Dykkar ref.: Oddbjørn Einan/ Eilert Olsen

Sakshandsamar:

Randi Holme

57 83 36 71

## Seimsdal kraftverk - Rapport frå miljøtilsyn 27.10.2010

Vi viser til miljøtilsyn ved Seimsdal kraftanlegg 27.10.2010. Detaljplan for landskap og miljø vart godkjend av NVE 16.07.2010. Frå konsesjonæren møtte Eilert Olsen, frå Bystøl AS møtte Agnar Fosse. Entreprenøren ved Egil Strand var til stades under oppsummeringa. Frå NVE møtte Randi Holme. Anlegget er i ein tidleg byggefase.

Lokalitet	Merknad
Generelt	<p>Anleggsarbeida vart sette i gang i juli 2010 og det er planlagt prøvedrift i april 2011.</p> <p>Det vart opplysta at arbeidet som er gjennomført så langt er i samsvar med det som er godkjent i planar for landskap og miljø.</p> <p>Arbeidet som er gjennomført så langt er godt avgrensa i høve til arealbruk. Arbeidet stettar dei krava som NVE stiller til anlegg i denne fasen.</p>
Inntak	<p>Førebuande arbeid med avdekking av massar og sprenging er gjennomført. Noko sprenging står att. Arbeid med sjølve demningen er planlagt sett i gang 1. november.</p>
Røyrгатетrasé	<p>Topplaget i heile traséen til røyrгата er avdekkja og gjort klar til graving av røyrgrøft. Røyrгата vil krysse fleire steingjerder. Stein frå desse er lagt til sides for oppattbygging. I nedre del av traséen vil røyret gå like forbi ein gammal lafta trebygning. Denne er teken omsyn til ved avdekkinga av topplaget. Konsesjonæren må legge vekt på omsynet til bygningen gjennom heile anleggsfasen. Arbeidet med å legge røyr er nettopp sett i gang.</p>

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

### Hovedkontor

Drammensveien 211  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

### Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81  
7075 TILLER  
Telefon: 72 89 65 50

### Region Nord

Kongens gate 14-18  
Postboks 394  
8505 NARVIK  
Telefon: 76 92 33 50

### Region Sør

Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG  
Telefon: 33 37 23 00

### Region Vest

Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE  
Telefon: 57 83 36 50

### Region Øst

Vangsvæien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR  
Telefon: 62 53 63 50

Kraftstasjonsbygning	Avlaupskanalen er ferdig bygd. Grunnarbeida på stasjonsbygningen er sette i gang.
Internkontrollsystem for byggefasen	Det vart teke ein stikkprøvekontroll av internkontrollsystemet for byggefasen. Det vart presentert eit system for å ta omsyn til landskap og miljø. NVE vil peike på at systemet må tilpassast anlegget gjennom at tiltak for ikkje å skade den gamle trebygningen like ved rørtraseén må integrerast i internkontrollsystemet. Dette gjeld også tiltak for å ta i vare steingjerda som rørtraseen kryssar og eventuelt andre særskilde omsyn.


Vi minner om at anlegget både for planlegging, bygging og seinare drift er underlagt internkontroll i samsvar med *Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann av 21.02.2003 nr.199*.

NVE skal haldast orientert om framdrifta i anleggsarbeidet.

Med helsing



Gunnstein Brakestad  
regionsjef



Randi Holme  
overingeniør

Kopi: Bystøl AS, Tomtebu, 6893 Vik i Sogn